

متابعة المشاريع 2021

ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج بميزانية 2021	الاعتماد المحين	الملاحظات
1	هدم وإعادة بناء الدائرة البلدية بباردو	831.000,000	753,495,208	تم تسليم الإذن الإداري لبدء الأشغال بتاريخ 28/09/2021 بلغ مستوى الأشغال 20%
2	تعبيد الطرقات برنامج 2019	568 725,000	523,925,108	بلغ مستوى الإنجاز 80%
3	تعبيد الطرقات برنامج 2020	465 500,000	468,919,500	- بلغت الدراسات مرحلة الدراسات التمهيدية المفصلة , - تم الحصول على الموافقة الأولية لتغطية العجز في إطار قرض من الصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية (بصدد مصادقة الصندوق على طلب الموافقة المبدئية لإسناد القرض)
4	التنوير العمومي برنامج 2020	17.000,000	7,193,550	- انتهت الأشغال و تم قبولها وقتيا
5	تبليط الأرصفة 2020	27 000,000	27 000,000	- بلغ مستوى الإنجاز 80 %
	تبليط الأرصفة 2019	44 275,000	44 275,000	
	تبليط الأرصفة 2018	46 800,000	46 800,000	
6	إعادة تهيئة شبكه مياه الأمطار بحي السعادة و تهج فلسطين	86 500,000	86 500,000	- تعهدت إدارة المياه العمرانية بالقيام بأشغال تصريف مياه الأمطار بحي السعادة أما بالنسبة لنهج فلسطين فتم برمجته ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار لسنة 2021 ,
7	تصريف مياه الأمطار بنهج أم كلثوم ونهج 409 ونهجي غرة ماي والكويت	448.276,000		- في انتظار موافقة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية على مخطط التصرف البيئية و الاجتماعية PGES للتمكن من الإعلان عن طلب العروض
8	تهيئة المساحات الخضراء برنامج 2020	193,051,374	188,900,600	في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة حتى يتسنى تسليم الإذن الإداري لانطلاق الأشغال,

ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج بميزانية 2021	الاعتماد المحيز	الملاحظات
تهيئة الأسواق البلدية				
9	تهيئة سوق السعادة	700.000,000	410,200,000	-قرر المجلس البلدي إضافة قطعة الأرض المحاذية للسوق الحالية وذلك لتوسعة الفضاء الذي سيحتوي المشروع , بصدد إعداد الترتيب المتعلقة لمناظرة الهندسة المعمارية ,
10	تهيئة سوقي فطومة بورقيبة و قصر السعيد	460,000,000	441,564,970	- سوق فطومة بورقيبة : -بلغ مستوى انجاز الأشغال 60% - سوق قصر السعيد : بصدد إسناد الصفقة للمقاول
تهيئة المسبح البلدي المشروع الاصلي				
11	قسط السوائل	338.263,092	462.755,669	-بصدد قبول الأشغال وقتيا ,
12	قسط الهندسة المدنية	194.707,800	194.707,800	و قريبا سيتم قبول الأشغال %بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 99- وقتيا
13	قسط الكهرباء	146.470,817	146.470,817	-بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 99% و قريبا سيتم قبول الأشغال وقتيا

ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج بميزانية 2021	الاعتماد المحيز	الملاحظات
14	تهينة المسبح البلدي (ممول من طرف المجلس الجهوي) الاشغال الإضافية التي اقتضتها الضرورة جراء غلق المسبح لفترة طويلة	58,952,600	58,952,600	- انتهت الأشغال وتم قبولها وقتيا دون تحفضات,
15	تغيير بعض التجهيزات بقضاء تصفية المياه	121,475,020	121,475,020	- تم القبول الوقتي للأشغال دون تحفضات
16	اعادة التنوير الخارجي للمسبح	43,000,000	32,397,750	بلغ مستوى الأشغال 10%,
17	تزويد المسبح باللاقطات الشمسية	555762,368	555762,368	- بلغ مستوى الأشغال 85%,
18	تهينة القاعة الرياضية بخزندار	641,783,874	641,783,874	- بلغ مستوى الأشغال 40%,

ع/ر	بيان المشروع	الاعتماد المبرمج بميزانية 2021	الاعتماد المحين	الملاحظات
19	تهيئة ملعب حي السعادة	250.000,000	250.000,000	-تم فتح العروض بتاريخ 27 سبتمبر 2021 و بصدد تقييم العروض
20	المسلك الصحي بدائرة الحدائق	200 000 000	200 000 000	-تمت المصادقة على الدراسات الأولية و بصدد قبول الدراسات التمهيدية المفصلة
21	المستودع البلدي	500 000 000	508,447,589	- بصدد إسناد الصفقة للمقولة