

## المخطط الإستثماري التشاركي لسنة 2017

10/10/2017	التاريخ	تونس	الولاية
1 918 146 915	الكلفة الجمالية	باردو	البلدية

ع/ر	تصنيف المشروع	بيان المشروع	الكلفة المحيئة	نسبة تقدم الأشغال	الإنتاج المالي للمشروع
بر	الدراسات	اعدد دراسات لانجاز مشروع تهيئة المسبح البلدي والقاعة المغطاة وتهيئة دائرة باردو وتهيئة السوق اليومية للخضر والغلال بحي السعادة	40 000 000	50 %	4 748 800
<input type="checkbox"/>	البناءات الإدارية	تهيئة دائرة باردو	220 000 000	بصدد اعداد دراسة اختبار متانته الهياكل الحاملة للبنائيه	
ير		تهيئة مستودع البلدي بقصر السعيد	139 748 021	100 %	52 621 779
<input type="checkbox"/>		تهيئة مستودع الحجز بقصر السعيد	127 528 500	انطلقت الأشغال يوم سبتمبر ونسبة تقدمها 10 %	
<input type="checkbox"/>	البرامج والتجهيزات الإعلامية	اقتناء منظومة <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> للمعدات البلدية	8 000 000	بصدد اعداد الإستشارة	
له		اقتناء منظومة متابعة الشكايات	4 000 000	100%	3 920 000
<input type="checkbox"/>		اقتناء كامرات مراقبة للمستودع البلدي	9 000 000	بصدد اعداد الإستشارة	
<input type="checkbox"/>		اقتناء حواسيب وطابعات	15 000 000	100%	14 991 600

ع/ر	تصنيف المشروع	بيان المشروع	الكلفة المحينة	نسبة تقدم الأشغال	الإنجاز المالي للمشروع
9	اقتناء معدات و تجهيزات	اقتناء شاحنة ضاغطة	269 240 000	100%	269 240 000
10		اقتناء حاويات حديدية	6 042 000	100%	6 042 000
11		اقتناء جرار و مجرورة	52 894 000	تم اختيار المزود	
12		لقتناء آلة توزيع الرمل بالملاعب البلدي	26 980 000	100%	26 980 000
13		اقتناء مضخة وقود بالمستودع البلدي	50 000 000	بصدد اعداد الدراسة	
14	اقتناء وسائل النقل	اقتناء سيارة رباعية الدفع	60 850 000	بصدد اقتناء السيارة	
15		اقتناء دراجات نارية	11 782 788	بصدد اعداد الإستشارة	
16	الإنارة	تهيئة شبكة التنوير العمومي بالدوائر الثلاث	106 204 954	100%	82 377 360
17		اقتناء معدل الضغط	4 000 000	بصدد اعداد الإستشارة	
18	التطهير	مد قنوات التطهير بنهج ام كلثوم و	63 820 300	بصدد اعداد الدراسة	
19		ربط محطة الغسيل بالمستودع البلدي	12 744 000	100%	

ع/ر	تصنيف المشروع	بيان المشروع	الكلفة المحينة	نسبة تقدم الأشغال	الإجاز المالي للمشروع
20	الطرق والمساكن	ترصيف الطرقات بدائرة باردو	74 499 000	100%	74 499 000
21		ترصيف الطرقات بدائرة باردو وقسط	66 974 440	انطلقت الأشغال يوم 3 أكتوبر ونسبة تقدمها 10%	
22		تعبيد الطرقات بدائرتي الحدائق وقصر السعيد	323 800 850	100%	
23		ترقيم الأنهج والشوارع بالمنطقة البلدية	9 865 550	50%	
24	المساحات الخضراء و مداخل المدن	تهيئة المسلك الصحي	27 650 000	بصدد اعداد الدراسة	
25		اعداد المسح الطبوغرافي لتهيئة مساحات خضراء بمختلف الدوائر البلدية	2 464 000	100 %	2 464 000
26		تهيئة مساحات خضراء بمختلف الدوائر	83 061 000	بصدد اعداد الدراسة	
27	بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب والرياضة و الطفولة	خلاص بقية اشغال لتعشيب الملعب البلدي	21 997 512	100 %	21 997 512
28	بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية	تهيئة سوق السعادة	80 000 000	بصدد اعداد الدراسة	