



الملاحظات	الخطة التمويلية (**)				الكلفة المحيئة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط	المشاريع
	المبلغ المدفوع 2019	مساهمات أخرى	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي		
	68,373.000	90,000.000	1,137,000.000	483,500.000	1,686,500.000	المشاريع الجديدة
				50,000.000	50,000.000	1-4 البرامج والتجهيزات الاعلامية
تم دمجها مع الاعتمادات المتبقية 2018				10,000.000	10,000.000	1-4-1 تركيز منظومة تحديد المواقع GPS وتركييز شبكة مراقبة
يصدد التزود بمعدات اعلامية بمبلغ 34 984 726				40,000.000	40,000.000	1-4-2 اقتناء معدات اعلامية
			1,137,000.000	433,500.000	1,546,500.000	-6 مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
			800,000.000	33,000.000	833,000.000	6-1 البنية الاساسية
بصدد إعداد الدراسة والإعلان عن اطلب العروض			568,725.000		568,725.000	6-1-1 تعبيد الطرقات
بصدد إعداد الدراسة والإعلان عن الاستشارة و دمجها مع برنامج 2018			44,275.000		44,275.000	6-1-2 تبليط الارصفة
بصدد إعداد الدراسة والإعلان عن الاستشارة			179,000.000		179,000.000	-11-2 6 تهيئة المساحات الخضراء
بصدد إعداد الدراسة والإعلان عن الاستشارة			8,000.000	33 000.000	41,000.000	-12-1 6 تسييج الواد
بشاحنة ذات سلم بمبلغ 179 أ.د و في انتظار تاشيرة مراقبة المصاريف لاقتناء 03 شاحنات صغيرة			324 000 .000		324,000.000	8-1 اقتناء شاحنات صغيرة + شاحنة ذات سلم
			13,000.000	400,500.000	713,500.000	1-9 المشاريع الاقتصادية
تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية للهندسة المعمارية و بصدد اعداد الدراسات الاولية المفصلة و الملف المالي /الكلفة الاولية للمشروع 700 أ.د سيتم توفير باقي المبلغ في سنة 2020 /اضافة 287 ميزانية (2020)			13,000.000	400,500.000	713,500.000	1-9-1 تهيئة سوق السعادة

الملاحظات	الخطة التمويلية (**)				المدينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط	المشاريع
	68,373.000	90,000.000				
					90,000.000	مشاريع خارج المخطط
مجلس جهوي	47,187.000	50,000.000			50,000.000	اشغال جهر وتنظيف شبكات تصريف المياه
وزارة السياحة	21,186.000	40,000.000			40,000.000	تحسين المحيط السياحي ببلدية بارود تدخل استثنائي في النظافة و العناية بالمحيط السياحي 2018

الملاحظات	الخطة التمويلية (**)				المدينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط	المشاريع
	353,690.072	929,441.709	367,100.000	1,144,289.020		
					2,750,484.874	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
	3,046.400			531,920.861	531,920.861	البناءات الادارية
ربط خزان الوقود بالشبكة الكهربائية بالمستودع البلدي و سيتم خلاص بقية مستحقات المقاول في اطار مشروع تهيئة المستودع البلدي بعد القيام بالختم النهائي للمشروع	3,046.400			21,679.134	21,679.134	تهيئة المستودع
بصدد الاعلان عن طلب العروض الكلفة المحينة 663 /طلب تمويل من طرف صندوق القروض				400,000.000	400,000.000	اعادة تهيئة دائرة بارود
تم الاستغناء على المشروع و تحويل اعتماده لفائدة مشروع تهيئة سوق السعادة				100,000.000	100,000.000	تهيئة قصر البلدية
	8,775.062			90,241.727	90,241.727	دراسات مختلفة
	20,887.420			52,794.523	52,794.523	البرامج والتجهيزات الاعلامية
تم تركيز كاميرات مراقبة بالإدارة المركزية بمبلغ 25 888 930				30,912.000	30,912.000	تركيز كاميرات مراقبة بالمستودع البلدي و تركيز نظام GPS
تم اقتناء معدات إعلامية	20,887.420			21,882.523	21,882.523	اقتناء معدات اعلامية

الملاحظات	الخطة التمويلية (**)			الكلفة المحبنة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط	المشاريع	
	7,146.499			45,642.700	45,642.700	1-5 اقتناء تجهيزات ادارية
تم اقتناء مكيفات	7,146.499			7,146.499	7,146.499	1-5-1 اقتناء مكيفات
ارجاء اقتناء اثاث الى سنة 2020				38,496.201	38,496.201	اقتناء تجهيزات ادارية
				81,192.022	210,515.122	1-6 اقتناء وسائل نقل
تم اقتناء سيارين وظيفيتين / والمبلغ المتبقي تم ارجائه الى سنة 2020 لاقتناء دراجات نارية				81,192.022	210,515.122	اقتناء سيارة ادارية
	55,846.606			89,760.250	89,760.250	1-7 اقتناء معدات و تجهيزات اخرى
100%	44,953.150			50,000.000	50,000.000	1-7-2 اقتناء مضخة مازوط
تم اقتناء سلات حديدية	10,893.456			39,760.250	39,760.250	اقتناء معدات و تجهيزات
				55,022.000	55,022.000	اقتناء معدات نظافة و طرقات
تم اضافتها الى اعتمادات 2019 لاقتناء 03 شاحنات في انتظار تأشيرة مراقبة المصاريف لاقتناء 03 شاحنات صغيرة				55,022.000	55,022.000	اقتناء شحانة صغيرة متعددة الاختصاصات+ معدات
				200,000.000	200,000.000	1-9 المشاريع الاقتصادية
تم رصد مبلغ قدره 200 الف دينار وتم تعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات.				200,000.000	200,000.000	1-9-1 تهيئة سوقى فطومة بورقيبة و قصر السعيد
	262,106.489	929,441.709			1,129,441.709	1-10 المشاريع الرياضية
مشروع ممول 100% من طرف وزارة الشباب والرياضة -تم اعداد ملف طلب العروض وبصدد الاعلان عنه - الكلفة التقديرية للمشروع بلغت 570 ا.د. وبصدد طلب دعم اضافي من الوزارة	0.000	250,000.000			450,000.000	1-10-1 تهيئة قاعة الرياضة بخزندار
-بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 100 -تم اجراء استشارة للأشغال الاضافية النابعة عن تقرير الاختبار (الطبقة العازلة لسطح المسبح واعداد الخزف بالحوض الكبير و بصدد تقييم العروض	216,788.016	338,263.092			338,263.092	1-10-2 اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط السوائل
-بلغ مستوى انجاز الأشغال موضوع الصفقة 95 - م اجراء استشارة للأشغال الاضافية المتعلقة و بصدد تقييم العروض		194,707.800			194,707.800	1-10-3 اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط الهندسة المدنية
نسبة تقدم الأشغال 100%	45,318.473	146,470.817			146,470.817	1-10-4 اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط : كهرباء
- بانتظار موافقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل الإعلان عن طلب العروض		460.000,000			345.000,000	تزويد المسبح باللاقطات الشمسية

الملاحظات	الخطة التمويلية (**)				الكلفة المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط	المشاريع	
	المبلغ المدفوع 2019	مساهمات أخرى	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي			
	4,656.658		367,100.000	87,956.664	435,387.709	مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني	-6
بصدد فذ النزاع مع المقاول المتعلق باعادة الأشغال حسب المواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط			202,400.000		182,731.045	تعبيد الطرقات	
المبلغ المتبقي حجز بعنوان الضمان 7,208.006 (المبلغ النهائي للاستشارة 72,080.064)	4,656.658		65,100.000	6,980.064	72,080.064	تبليط الارصفة	6-1-2
-بصدد اعداد الدراسة و الاعلان عن الاستشارة و دمجها مع برنامج 2019			45,600.000	1,200.000	46,800.000	تبليط الارصفة	
-بصدد اعداد الدراسة و الاعلان عن الاستشارة			54,000.000	79,776.600	133,776.600	تصريف مياه الامطار	6-1-5