

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : تونس	
صفحة						البلدية : باردو	
.../...							
المشاريع Les projets	سنة الرمجة Année(s) de programmation	الكلية المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلية الجميلة للمشروع Coût total du projet (1)	الرمجة سنة Année(s) de programmation	الرمجة سنة Année(s) de programmation		
المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) =(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن تصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه لغاية المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)		
168,620.617	168,620.617	168,620.617	822.660.000	929.696.552	1,752.356.552	1,620.500.000	المشاريع الجديدة لسنة 2019
43,989.617	43,989.617	43,989.617		72.696.552	72.696.552	50,000.000	مشاريع ذات صبغة محلية
43,989.617	43,989.617	43,989.617		72,696.552	72,696.552	50,000.000	البرامج والتجهيزات الاعلامية
10,000.000	10,000.000	10,000.000		10,000.000	10,000.000	2019	تركيز منظومة تحديد المواقع GPS وتركيز شبكة مراقبة
33,989.617	33,989.617	33,989.617		62,696.552	62,696.552	2019	اقتناء معدات اعلامية
							مشاريع الشراكة بين البلديات
							
							مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
							
							مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
							
							مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
							
124.631.000	124.631.000	124.631.000	822.660.000	857.000.000	1.679.660.000	1.570.500.000	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
0.000	0.000	0.000	300,000.000	313,000.000	613,000.000	613,000.000	البنية الأساسية
			300,000.000	268,725.000	568,725.000	568,725.000	تعميد المرافق
				44,275.000	44,275.000	2019	تأهيل الأرصفة
				179,000.000	179,000.000	179,000.000	المساحات الخضراء و تهيئة المدن
				179,000.000	179,000.000	2019	تهيئة المساحات الخضراء
			6,900.000	41,000.000	47,900.000	41,000.000	تسييج الود
0.000	0.000	0.000	6,900.000	41,000.000	47,900.000	41,000.000	اقتناء معدات نظافة و طرق
124,631.000	124,631.000	124,631.000	2,260.000	324,000.000	326,260.000	324,000.000	اقتناء شاحنات صغيرة + شاحنة ذات سلم
124,631.000	124,631.000	124,631.000	513,500.000	513,500.000	513,500.000	413,500.000	المشاريع الاقتصادية
0.000	0.000	0.000	513,500.000	513,500.000	513,500.000	413,500.000	تهيئة سوق السمادة
0.000	0.000	0.000					البرامج الوطنية
							برامج تهيئة الأحياء الشعبية
							
							برامج أخرى
							

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : تونس	
صفحة						البلدية : باردو	
.../...							
المبلغ الذي تم صرفه للإنش تصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنش تصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant résantant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		
1,656,566.462	315,920.411	315,920.411	1,004,803.386	1,370,021.130	1,340,646.051		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
242,211.381	106,732.481	106,732.481	177,842.456	549,421.905	135,478.900		ب.1- مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
242,211.381	106,732.481	106,732.481	142,671.672	355,061.644	135,478.900		1- مشاريع ذات صبغة محلية
10,894.450	3,046.400	3,046.400	13,348.572	103,046.400	7,848.050		البناءات الادارية
10,894.450	3,046.400	3,046.400		3,046.400	7,848.050		2-1- تهيئة المستودع
			13,348.572	100,000.000		2018	تهيئة قصر البلدية
44,696.425	37,770.625	37,770.625	0.000	43,172.171	6,925.800	2018	4-1- البرامج والتجهيزات الاعلامية
22,813.902	15,888.102	15,888.102		21,289.648	6,925.800	2018	4-1- تركيز كاميرات مراقبة بالمستودع البلدي و تركيز نظام GPS
21,882.523	21,882.523	21,882.523	0	21,882.523		2018	4-1- اقتناء معدات اعلامية
25,487.300	0.000	0.000		37,366.201	25,487.300	2018	5-1- اقتناء تجهيزات ادارية
25,487.300	0.000	0.000		37,366.201	25,487.300	2018	اقتناء تجهيزات ادارية
0.000	0.000	0.000	129,323.100	81,192.022	0.000	2018	6-1- اقتناء وسائل نقل
0.000	0.000	0.000	129,323.100	81,192.022	0.000	2018	اقتناء سيارة ادارية
36,133.206	10,893.456	10,893.456	0.000	35,262.850	25,239.750	2018	7-1- اقتناء معدات و تجهيزات اخرى
36,133.206	10,893.456	10,893.456		35,262.850	25,239.750	2018	اقتناء معدات و تجهيزات
125,000.000	55,022.000	55,022.000		55,022.000	69,978.000	2018	اقتناء معدات نظافة و طرق
125,000.000	55,022.000	55,022.000		55,022.000	69,978.000	2018	اقتناء شحانة صغيرة متعددة الاختصاصات+ معدات
							2- مشاريع الشراكة بين البلديات
							
							3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
							
							4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
							
							5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
							
0.000	0.000	0.000	35,170.784	194,360.261		229,531.045	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
0.000	0.000	0.000	18,273.104	164,457.941		182,731.045	تعبيد الطرقات
0.000	0.000	0.000	16,897.680	29,902.320		46,800.000	تأطير الارصفة
							7- البرامج الوطنية
							1.7- برامج تهيئة الأحياء الشعبية
							
							2.7- برامج أخرى
							

المشاريع Les projets	سنة البرمجة Année(s) de programmation	التكلفة الجميلة للمشروع Coût total du projet (1)	التكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزماسة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرامج الاستثماري البلدي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جاتفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه لتغطية المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)
2.ب- مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		2,748,186.792	2,852,727.306		1.205.167.151	820.599.225	826,960.930	209,187.930	209,187.930	1,414,355.081
1-1- مشاريع ذات صبغة محلية		2,272,666.092	2,306,040.586		888.721.695	660.423	756,895	204,531.272	204,531.272	1,093,232.967
1-1- البنية الاساسية		478,679.000	442,154.775		387,154.775	55,000.000	0.000	0.000	0.000	387,154.775
1-1- تمعد و صيانة الطرقات تعبيد الطرقات	2014	467,679.000	432,118.972		387,154.775	44,964.197				387,154.775
1-1- تمعد و صيانة الطرقات : تركيب اسماء الانهج	2016	11,000.000	10,035.803			10,035.803				
2-1- الهياكات الادارية		600,724.000	659,700.203		233,730.183	25,970.020	400,000.000			233,730.183
2-2- تهيئة المستودع البلدي	2014	140,724.000	133,485.721		120,137.149	13,348.572				120,137.149
2-2- تهيئة مستودع الحجز	2016	140,000.000	126,214.482		113,593.034	12,621.448				113,593.034
2-2- اعادة تهيئة دائرة بارود	2016	320,000.000	400,000.000				400,000.000			
3-1- دراسات		90,000.000	90,000.000		22,018.273	30,000.000	37,981.727	27,319.284	27,319.284	49,337.567
3-1- دراسات مختلفة	2017	90,000.000	90,000.000		22,018.273	30,000.000	37,981.727	27,319.284	27,319.284	49,337.567
4-1- البرامج والتجهيزات الاعلامية		30,000.000	30,000.000		29,030.418		969.582			29,030.418
4-1- اقتناء معدات اعلامية	2017	30,000.000	30,000.000		29,030.418		969.582			29,030.418
5-1- اقتناء تجهيزات ادارية		5,000.000	7,146.499			7,146.499		7,146.499	7,146.499	7,146.499
5-1- اقتناء مكيفات	2017	5,000.000	7,146.499			7,146.499		7,146.499	7,146.499	7,146.499
7-1- اقتناء معدات و تجهيزات اخرى		50,000.000	47,597.400			47,597.400		44,953.150	44,953.150	44,953.150
7-1- اقتناء مضخة مازوط	2017	50,000.000	47,597.400			47,597.400		44,953.150	44,953.150	44,953.150
9-1- المشاريع الاقتصادية		80,000.000	100,000.000		0.000	100,000.000		0.000	0.000	0.000
9-1- تهيئة سوق لمطومة بوروقية و قصر السعيد	2016	80,000.000	100,000.000			100,000.000		0.000	0.000	0.000
10-1- المشاريع الرياضية		938,263.092	929,441.709		216,788.046	394,709.504	317,944.159	125,112.339	125,112.339	341,900.385
10-1- تهيئة قاعة الرياضة بخزانة	2017	250,000.000	250,000.000		216,788.046	0.000	250,000.000	0.000	0.000	0.000
10-1- اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط السوائل	2017	338,263.092	338,263.092			87,648.737	33,826.309	84,325.715	84,325.715	301,113.761
10-1- اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط الهندسة المدنية	2017	250,000.000	194,707.800			175,237.020	19,470.780	0.000	0.000	
10-1- اعادة تهيئة المسبح البلدي ببارود قسط : كهرباء	2017	100,000.000	146,470.817			131,823.747	14,647.070	40,786.624	40,786.624	40,786.624
.....										
2- مشاريع الشراكة بين البلديات										
.....										
.....										
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
.....										
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الاخرى										
.....										
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
.....										
.....										

المبالغ تضمن بحساب الدينار 'د'		الولاية : تونس
كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019		البلدية : باردو
صفحة		
.../...		

البلدية : باردو

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

المشاريع Les projets			سنة البرمجة Année(s) de programmation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزنامة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني				475.520.700	546.686.720	316,445.456	160,175.802	70,065.462	4.656.658	4.656.658	321.102.114
1-6 البنية الأساسية				475,520.700	546,686.720	316,445.456	160,175.802	70,065.462	4,656.658	4,656.658	321,102.114
-1-6 تعبيد الطرقات	2016			328,000.000	328,686.656	243,686.656	80,114.194	4,885.806			243,686.656
-1-6 تلبيط الارصفة	2017			70,600.700	72,080.064	60,215.400		7,208.006	4,656.658	4,656.658	64,872.058
-1-6 تصريف مياه الامطر	2017			76,920.000	145,920.000	12,543.400		57,971.650			12,543.400
7- البرامج الوطنية											
1.7 برامج تهيئ الأحياء الشعبية											
2.7 برامج أخرى											
المجموع العام				5,231,064.148	5,467,827.119	1,340,646.051	2,299,717.682	1,827,463.386	484,541.028	484,541.028	1,825,187.079